



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 386 DEL 28/10/2019

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA CAMPO DI PATTINAGGIO A ROTELLE E HOCKEY VIA GIUSEPPE VERDI A BOMPORTO (AI SENSI DEL DECRETO 11/10/2017 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - CUP H67B17000290004 CIG 73976795D4 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

il Responsabile dell'Area

Visti

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale prot. n. 15660 del 24/09/2019 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica l'ing. Pasquale Lo Fiego;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8 “Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 17.09.2019, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2019;

Premesso che

- con Determinazione n. 267 del 18/08/2017 è stato conferito, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., incarico per servizi e prestazioni tecnico-professionali ai fini della redazione di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera per i “Lavori di

riqualificazione impianti sportivi: realizzazione copertura campo da hockey e nuova tribuna per il campo sportivo di Bomporto” all'Ing. Carlo Guidetti regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 819

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 30/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ad oggetto “Copertura campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto (ai sensi del Decreto 11/10/2017 - Criteri ambientali minimi - CAM) – CUP H67B17000290004” per un importo complessivo di € 380.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:

Capo A - Lavori a base d'appalto

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 298.646,16
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008	€ 4.491,59
Totale lavori a base d'asta (capo A)	€ 303.137,75

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese tecniche – Progettazione/DL/CSP/CSE	€ 13.200,00
Spese Tecniche - Collaudo	€ 1.000,00
Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 6.062,76
Allacciamenti	€ 7.365,44
Imprevisti	€ 13.500,00
I.V.A. sui lavori al 10,00%	€ 30.313,78
I.V..A sugli imprevisti al 10,00%	€ 1.350,00
Contributo ANAC	€ 225,00
I.V.A. ed oneri previdenziali/Spese tecniche	€ 3.816,96
Arrotondamenti	€ 28,31
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 76.862,25
Totale generale dell'opera	€ 380.000,00

- che a seguito di “procedura negoziata” veniva approvato il verbale dei lavori della Commissione di gara assunto agli atti in data 25/06/2018 con il numero 9450 di protocollo per l’affidamento dei lavori di che trattasi il cui importo a base d’asta ammontava a € 298.646,16 di cui € 4.491,59 quale importo non oggetto a ribasso per costi della sicurezza come da progetto esecutivo;
- che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 177 del 27/06/2019 veniva dichiarata l’efficacia del suddetto affidamento provvisorio e l’appalto veniva quindi definitivamente aggiudicato alla Impresa MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in via Massimo D'Azeglio, 16 – 48121 Ravenna (RA) la quale ha offerto, per l’esecuzione dei lavori, il ribasso percentuale del 9,999%, determinando un importo contrattuale di € 273.276,12 al netto dell’IVA come per legge;
- che a seguito della suddetta aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava assestato come segue:

Capo A - Lavori a base d'appalto

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 298.646,16
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008	€ 4.491,59

Totale lavori a base d'asta (capo A)	€ 303.137,75
<i>Ribasso di gara (-9,999%)</i>	<i>-€ 29.861,63</i>
Importo Contratto di Appalto	€ 273.276,12
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Spese tecniche – Progettazione/DL/CSP/CSE	€ 13.200,00
Spese Tecniche - Collaudo	€ 1.000,00
Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 6.062,76
Allacciamenti	€ 7.365,44
Imprevisti	€ 13.500,00
I.V.A. sui lavori al 10,00%	€ 27.327,61
I.V..A sugli imprevisti al 10,00%	€ 1.350,00
Contributo ANAC	€ 225,00
I.V.A. ed oneri previdenziali/Spese tecniche	€ 3.816,96
Arrotondamenti	€ 28,31
Economie di gara	€ 32,847,79
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 106.723,87
Totale generale dell'opera	€ 380.000,00

- che il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'opera è l'Ing. Pasquale Lo Fiego responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto coadiuvato dal Geom. Fabio Canzonetti (UTC) con la qualifica di ispettore di cantiere;

Dato atto

- che in data 24/09/2018 veniva sottoscritto il contratto di appalto, giusto Repertorio n. 10157 registrato in Modena il 27/09/2018 al n. 14970 serie 1/T;
- che in data in data 23/10/2018 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori senza riserve assunto agli atti con il n. 15818 di protocollo;
- che sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa con Determinazioni Dirigenziali n. 26 del 01/02/2019 e n. 152 del 14/05/2019 sono state approvate due perizie di variante in corso d'opera per effetto delle quali il quadro economico è risultato così rideterminato:

Capo A - Lavori a base d'appalto

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 349.609,15
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008	€ 4.491,59
Totale lavori a base d'asta (capo A)	€ 354.100,74
<i>Ribasso di gara (-9,999%)</i>	<i>-€ 34.957,42</i>
Importo Contratto di Appalto	€ 319,143,32

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese tecniche – Progettazione/DL/CSP/CSE	€ 13.200,00
Spese Tecniche - Collaudo	€ 1.000,00
Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 6.062,76

Allacciamenti	€ 4.637,63
Imprevisti	€ 0,00
I.V.A. sui lavori al 10,00%	€ 31.914,33
I.V..A sugli imprevisti al 10,00%	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 225,00
I.V.A. ed oneri previdenziali/Spese tecniche	€ 3.816,96
Arrotondamenti	€ 0,00
Economie di gara	€ 0,00
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 60.856,68
Totale generale dell'opera	€ 380.000,00

- con Atti Aggiuntivi di Sottomissione in data 30/01/2019 protocollo n. 1834 ed in data 09/05/2019 protocollo n. 7704 è stato regolarizzato l'impegno assunto dall'appaltatore a fronte delle sopra richiamate perizie di variante in corso d'opera;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/06/2019 come da certificato redatto in pari data dalla Direzione di Lavori e sottoscritto dalle parti;
- la stessa Direzione dei Lavori ha depositato in data 09/10/2019 al prot. comunale n. 16657 gli atti di contabilità finale, costituiti dai seguenti elaborati:
 - Stato finale dei lavori;
 - Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori

Visti

- la comunicazione di fine lavori strutturali in data 25/09/2019 prot. 15693 e la relazione a struttura ultimata assunta al protocollo in data 26/09/2019 con il n. 15831 redatte dall'ing. Carlo Guidetti;
- il deposito del certificato di collaudo in data 27/09/2019 con il numero 15889 di protocollo redatto dall'ing. Maurizio Borsari;
- il Certificato di Regolare esecuzione con cui la Direzione Lavori **certifica** che i lavori ad oggetto "Copertura campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto (ai sensi del Decreto 11/10/2017 - Criteri ambientali minimi - CAM) – CUP H67B17000290004" per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 24/09/2019 **sono stati regolarmente eseguiti** dall'Impresa MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in via Massimo D'Azeglio, 16 – 48121 Ravenna (RA) per netti € **319,143,32** da cui detratti gli acconti corrisposti con Anticipazioni, SAL e Stato finale per € 286.433,30 resta il credito residuo di €. 32.710,02 oltre IVA 10% che può pagarsi all'impresa;

Ritenuto opportuno

- provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari nonché la consequenziale rendicontazione della spesa;

Visto:

- il DURC prot. INPS n. 16782436 valido fino al 07/12/2019 da cui risulta che la ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. è in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL e Cassa Edile;
- la garanzia fideiussoria n. 1531348 rilasciata dalla compagnia "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A." prestata sulla rata di saldo risultante.

Vista

- la Legge n. 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia“ con particolare riferimento agli artt. 3 e 6;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori ad oggetto “Copertura campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto (ai sensi del Decreto 11/10/2017 - Criteri ambientali minimi - CAM) – CUP H67B17000290004” emessi dalla Direzione dei Lavori in data 08/10/2019 ed assunti in data 09/10/2019 al prot. n. 16657 con cui la Direzione Lavori **certifica** che i lavori per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 24/09/2019 **sono stati regolarmente eseguiti** dall'Impresa MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in via Massimo D'Azeglio, 16 – 48121 Ravenna (RA) per netti € **319,143,32** da cui detratti gli acconti corrisposti con Anticipazioni, SAL e Stato finale per € 286.433,30 resta il credito residuo di €. 32.710,02 oltre IVA 10% che può pagarsi all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'appalto sopra indicato;
2. di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
3. di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo e a favore dei rispettivi beneficiari;
4. di svincolare la cauzione definitiva di € 13.663,81, pari al 5% dell'importo contrattuale, prestata dall'appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con Contratto Rep. 10157 del 24/09/2018 mediante polizza fideiussoria n. 2222648 rilasciata in data 29/8/2018 Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (Coface) con sede in Milano - Via G. Spadolini 4 e successiva appendice n. 1 alla polizza n. 2222648, emessa a parziale rettifica della polizza principale per indicare i corretti estremi del beneficiario.
5. di dare atto che il predetto Certificato di Regolare Esecuzione e le accluse certificazioni relative agli impianti per servizi tecnologici è conservato agli atti dell'Ente.

**il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**

