



COMUNE DI BOMPORTO Provincia di Modena

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 -15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Allegato D/1 Edilizia scolastica ed Università Ordinanza 47/2014 – Intervento n° ord. 7009

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DI BOMPORTO

Via De Andrè - via Verdi, Bomporto (MO)

PROGETTO ESECUTIVO

Committente

Comune di Bomporto
Via per Modena,7
41030 Bomporto (MO)

**Responsabile Unico del
Procedimento RUP**

Ing. Pasquale Lo Fiego

Supporto al RUP

Arch. Elena Zaccarelli

**Progettazione Esecutiva
Architettonica e Strutturale**

Ing. Claudio Serafini
TecnicaMente
Via Stelvio, 17 - 41122 - Modena
www.tecnicamente-mo.it

**Progettazione Impianti Tecnologici**

P.I. Gian Luca Gatti
P.I. Andrea Costanzini
Via Berna n°6/D - Sassuolo (MO)
e-mail gattigl@studiogattigl.it

Studio Gatti GL Srl
Progettazione Impianti Tecnologici

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CRONOPROGRAMMA

PE.CP_I2

DATA: 31.07.2020

| DATA D'INIZIO | | | | | | SETT. 25 | | SETT. 26 | | SETT. 27 | | SETT. 28 | | SETT. 29 | | SETT. 30 | | SETT. 31 | | SETT. 32 | | SETT. 33 | | SETT. 34 | | SETT. 35 | | SETT. 36 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 10/1/2020 - giovedì | | | | | | 15 mar 21 | | 22 mar 21 | | 29 mar 21 | | 5 apr 21 | | 12 apr 21 | | 19 apr 21 | | 26 apr 21 | | 3 mag 21 | | 10 mag 21 | | 17 mag 21 | | 24 mag 21 | | 31 mag 21 | | | | | | | | |
| ATTIVITA' | INIZIO | FINE | GG. EFF. | GG. LAV. | uomini | u/g | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | | |
| ACCANTIERAMENTO | 01/10/20 | 07/10/20 | 7 | 5 | 4 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCAVI | 08/10/20 | 28/10/20 | 21 | 15 | 4 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERR | 29/10/20 | 02/12/20 | 35 | 25 | 4 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE PREFABBRICATE | 03/12/20 | 27/01/21 | 56 | 40 | 4 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TETTI E COPERTURE | 28/01/21 | 10/03/21 | 42 | 30 | 4 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTER | 11/03/21 | 21/04/21 | 42 | 30 | 4 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINITURE ESTERNE | 22/04/21 | 16/06/21 | 56 | 40 | 4 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPIANTI ED ASSISTENZE | 17/06/21 | 08/09/21 | 84 | 60 | 4 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFISSI | 09/09/21 | 06/10/21 | 28 | 20 | 4 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FNITURE INTERNE | 07/10/21 | 17/11/21 | 42 | 30 | 4 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPIANTO SPORTIVO | 18/11/21 | 12/01/22 | 56 | 40 | 4 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARREDI URBANI E AREE VERDI | 13/01/22 | 16/02/22 | 35 | 25 | 4 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 504 | 360 | | 1440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]