COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Determina N. 14 del 24/01/2019
AREA TECNICA

Responsabile Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: OCDCP N.503 DEL 26/01/2018 - PRIMI INTERVENTI SULLA STRUTTURA DEL PONTE IN CORRISPONDENZA DEI PORTONI VINCIANI ALLA CONFULENZA TRA NAVIGLIO E PANARO ANCHE AL FINE DI EVITARE INFILTRAZIONE DI ACQUA DURANTE LE PIENE - STRALCIO 1 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE

il Responsabile dell'Area

Visti
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;
- il decreto sindacale prot. n. 1628 del 01.02.2018 con il quale é stato affidato l'incarico di Responsabile all'Ing. Pasquale Lo Fiego per l'Area Tecnica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2018 (GU serie generale n. 292 del 17.12.2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Visti:
- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:

a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

Premesso che:

- il territorio regionale è stato interessato da intensi ed estesi eventi metereologici nei giorni 8 – 12 dicembre 2017 associati a abbondanti precipitazioni, forti raffiche di vento, fenomeni di neve e vetro-ghiaccio;
- gli intensi fenomeni metereologici dei giorni 8-12 dicembre 2017 hanno provocato danni alla struttura del ponte su canale Naviglio, cosiddetto "Ponte Nave", situato lungo la s.p.1 in comune di Bomporto;
- il Ponte Nave è di proprietà del comune di Bomporto;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Regione Emilia-Romagna con ordinanza n.503 del 26 gennaio 2018 avente a oggetto "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena"* ha finanziato al Comune di Bomporto un "*Intervento urgente di ripristino della struttura del Ponte Naviglio, in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro*", per un importo di 60.000,00 euro;
- il presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato, con decreto n. 48 del 19/04/2018 ha approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dall'8 al 12 dicembre nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena- primo stralcio." - OCDCP n. 503 del 26/01/2018.
- il finanziamento di 60.000,00 euro è stato accertato al capitolo 4090/2018 alla voce "ENTRATE PARTE CAPITALE REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE NAVIGLIO - PORTONI VINCIANI" P.d.C. 4.03.10.01.001 del Bilancio di Previsione 2018

Considerato:

- che con determinazione n. 92 del 17.04.2018 sono stati aggiudicati alla ditta G.S.P. Cosrtuzioni s.r.l., con sede in via Graziosi n. 650, 41018 San Cesario S/P Modena, i lavori di "Ripristino fessurazioni e saggi da eseguirsi presso il Ponte Nave di proprietà del comune di Bomporto", propedeutici alla progettazione dell'intervento di ripristino della struttura, per un importo complessivo di € 5.860,00 IVA inclusa;
- che i lavori di cui alla determinazione n. 92/2018 sono stati regolarmente eseguiti in data 26/04/2018;

Dato atto:

- che con processo verbale assunto a protocollo con il n. 10114 del 05/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di "Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le piene" redatto dall'Ing. Eugenio Santi, funzionario della provincia di Modena sulla scorta di un accordo di collaborazione tra il comune di Bomporto e la provincia di Modena;
- che con determinazione n. 194 del 11/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di "Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le

piene” a firma dell'Ing. Eugenio santi, funzionario della provincia di Modena, (CUP H66G18000080004), ed avviata la procedura di scelta del contraente, con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
1 – LAVORI A MISURA	€ 38.097,07	
2 – ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.884,02	
IMPORTO LAVORI		€ 39.981,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
01. IVA 22%	€ 8.795,84	
02. Imprevisti IVS compresa	€ 3.567,45	
03. Prove di laboratorio	€ 1.000,00	
04. Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 93 D.Lgs. 50/2016	€ 799,62	
05. primo intervento di somma urgenza	€ 5.856,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20.018,91
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		**€ 60.000,00**

Dato atto altresì:

- che con determinazione n. 210 del 26/07/2018 i lavori di “Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le piene”, (CUP H66G18000080004 CIG Z6E24480E7) sono stati aggiudicati alla ditta Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in via Ponticello, 154 - 41055 Montese - MO, per un importo al netto del ribasso d’asta del 19,15 % di € 30.801,48 oltre al costo degli oneri della sicurezza (€ 1.884,02) ed IVA 22% (€ 7.190,81) e così per un totale di € 39.876,31, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
LAVORI A MISURA	€ 38.097,07	
Ribasso d'asta (19,15%)	-€ 7.295,59	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.884,02	
IMPORTO LAVORI		€ 32.685,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
01. IVA 22% su lavori	€ 7.190,81	
02. Ribasso d'asta	€ 7.295,59	
03. IVA 22% su ribasso d'asta	€ 1.605,03	
04. Imprevisti IVA compresa	€ 3.567,45	
05. Prove di laboratorio	€ 1.000,00	

06. Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 93 D.Lgs. 50/2016	€ 799,62	
07. Primo intervento di somma urgenza	€ 5.856,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20.018,91
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		**€ 60.000,00**

- che il contratto di appalto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, come da protocollo n. 11897 del 7/8/2018;
- che i lavori hanno avuto inizio in data 20/08/2018 come da verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Eugenio Santi;
- che con determinazione n. 298 del 11/10/2018 è stata approvata la perizia supplettiva e di variante dei lavori di che trattasi, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 1 lett. c) n. 1 e 2 e lettera e), ammontante a € 13.486,18, al lordo del ribasso d'asta del 19,15%, oltre a € 235,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il seguente quadro economico:

a)	Lavori a base d'asta a misura	€ 39.731,26	
	Lavori a base d'asta perizia	€ 13.486,18	
	Totale al loro del ribasso d'asta		€ 53.467,27
	Oneri sicurezza progetto	€ 1.884,02	
	Oneri sicurezza perizia variante	€ 235,26	
	Totale oneri di sicurezza		€ 2.119,28
	Lavori al netto oneri sicurezza		€ 51.347,99
	Ribasso d'asta 19,15%		**- € 9.833,14**
	Oneri sicurezza		**+ € 2.119,28**
	Importo complessivo contrattuale		**€ 43.634,13**
b)	IVA al 22% su € 43.634,13	€ 9.599,51	
c)	Somme a disposizione:		
	Primo intervento di somma urgenza	€ 5.856,00	
	Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 799,62	
	Incentivi perizia di variante	€ 110,74	
	Sommano b) + c)		**€ 16.365,87**
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 60.000,00**

Visti:

- il verbale di consegna dei lavori del 20/08/2018;
- il certificato di ultimazione dei lavori del 18/10/2018;
- il conto finale dei lavori ammontante a € 43.633,89, oltre a I.V.A. nella misura del 22%, redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/10/2018;
- la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 05/11/2018, dalla quale risulta un credito all'Impresa di € 218,17 per lavori a base d 'asta e € 48 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 266,17;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/11/2018;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente;

DETERMINA

- di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di "Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le piene", (CUP H66G18000080004 CIG Z6E24480E7) redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Eugenio Santi, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori pari a € 43.633,89 oltre a I.V.A. nella misura del 22%;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Eugenio Santi, in data 05/11/2018, nel quale si attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni delle perizie originaria e suppletive;
- di approvare il quadro economico finale di spesa:

A) LAVORI		
Importo lavori a misura netti (di cui € 2.119,28 oneri sicurezza)	€ 43.633,89	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta		**€ 43.633,89**
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche progetto e variante art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 889,38	
Primo intervento urgente (ripristino fessurazioni e sondaggi)	€ 5.856,00	
IVA 22% su lavori	€ 9.599,46	
		€ 16.344,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		**€ 59.978,73**

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane S.p.A.
Sottoscritto digitalmente